



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลและความคืบหน้าในการการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้น ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงาน www.prtong.go.th และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคำรณ พูนชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง



รายงานผลการดำเนินงาน

(รอบ 6 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ระหว่างตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดอบต.

รายงานแผนและความคืบหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 1 | การพัฒนาและ ส่งเสริม การเกษตรยั่งยืน อย่างครบวงจร | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิต สารชีวภัณฑ์ | 50,000 | 50,000 | มี.ค. 67 | 48,190 | 1,810 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | การพัฒนาและ ส่งเสริม การเกษตรยั่งยืน อย่างครบวงจร | โครงการศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปราสาททอง | 10,000 | 10,000 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 10,000 | ร้อยละ ๐ | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 3 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยข้างกำแพงวัดปราสาท ทองทางทิศตะวันตก) บ้านแสรอ หมู่ที่ 8 | 322,900 | 322,900 | มี.ค.- พ.ค. 67 | 0.00 | 322,900 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 4 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (จากที่ดินนางวิไล พอกพูนทวีศรี ถึง ที่ดินนางทิพย์สุตา พอกพูน) บ้าน หนองไทร หมู่ที่ 5 | 207,400 | 207,400 | ม.ค. - ก.พ. 67 | 0.00 | 207,400 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 5 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (จากบ้านนายแพม บุรณ์เจริญ ถึงที่ นายนายศักดิ์ชาย ขาวงาม) บ้านสามโค หมู่ที่ 6 | 84,900.00 | 84,900.00 | ม.ค. - มี.ค.67 | 0.00 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 | 93,600 | 93,600 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 93,600 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 7 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก (สาย ทางป่าช้า) บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 | 245,100 | 245,100 | ม.ค. - มี.ค.67 | 0.00 | 5,100 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยบ้านนายสุรชัย พอกพูน) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ 2 | 60,800 | 60,800 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 60,800 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 9 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อ ผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านตาปุด หมู่ที่ 7 | 117,600 | 117,600 | พ.ย. - ม.ค. 67 | 0.00 | 117,600 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 10 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก (จากที่ถนนนายชาติร์ จารัตน์ ถึงที่นา นางสมพาด พริงเพราะ) บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 | 159,300 | 159,300 | ม.ค. - ก.พ.67 | 155,000 | 4,300 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางจาก ทางบ้านนายประคอง พ่อคำ ถึงบ้าน นายวิโรจน์ พ่อคำ) บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 | 53,900 | 53,900 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 53,900 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 12 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่2 (สาย ทางบ้านตาสอน ม.11-บ้านแสรอ ม.8) | 419,400 | 419,400 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 419,400 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 13 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (จากบ้านนายคำโพธิ์ สมคร สมาน ถึง หน้าศาลาประชาคม) บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 9 | 82,100 | 82,100 | มี.ค.- พ.ค. 67 | 0.00 | 82,100 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 14 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยบ้านนางสมร จารัตน์) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ 2 | 53,200 | 53,200 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 53,200 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 15 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยบ้านนายสำเร็จ พอกพูน) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ 1 | 283,300 | 283,300 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 283,300 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 16 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 | 340,500 | 340,500 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 340,500 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 17 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (จากสระน้ำบ้านหนองโพธิ์ ถึง บ้าน นางโฉมยงค์ นพเก้า) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 | 74,100 | 74,100 | ม.ค. - มี.ค.67 | 0.00 | 74,100 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 18 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (ซอยบ้านนางถนัด กรองทอง) บ้าน ฉันทเพล หมู่ที่ 1 | 158,500 | 158,500 | ม.ค. - มี.ค.67 | 0.00 | 158,500 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 19 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อ ผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านตาสอน หมู่ ที่ 11 | 117,600 | 117,600 | พ.ย. - ม.ค. 67 | 0.00 | 117,600 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 20 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (จากบ้านนางฉวี สมัครสมาน ถึง บ้านนายประดิษฐ์ ยืนยาว) บ้านตา ปุด หมู่ที่ 7 | 74,700 | 74,700 | ม.ค. - ก.พ.67 | 0.00 | 74,700 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 21 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ | 200,000 | 200,000 | พ.ย. 66 - ก.ย. 67 | 0.00 | 200,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 22 | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (จากบ้านนายเทพ ดอกขาว รัมย์ ถึง บ้านนายเดอะ สุขตัน) บ้าน ฉันทพล หมู่ที่ 2 | 154,400 | 154,400 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 154,400 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 23 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการ เทศกาลนุ่งผ้า ไหม ใส่ประเก้อม เรือมกันตรึม ประจำปี 2567 ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ | 160,000 | 160,000 | ม.ค. - ก.พ.67 | 160,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|--|----------|---------|--------------------------------|---|---|--|
| 24 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาตำบลปราสาททอง บ้านฉันทเพล หมู่ที่ 1 | 281,600 | 281,600 | ก.พ. - มี.ค. 67 | 280,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 25 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | 920,000 | 922,395 | พ.ย. 66 , มี.ค. 67 , มิ.ย 67, ก.ย. 67 | 455,805 | 466,590 | ร้อยละ 49.42 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ช่วง ๒ ไตร มาสแรก | มีจำนวน นักเรียน เพิ่มขึ้น ระหว่างเทอม | การตั้ง งบประมาณ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|--|----------|---------|--------------------------------|---|---|--|
| 26 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านฉันเพล | 624,800 | 638,000 | พ.ย.66 ,ม.ค. 67,เม.ย. 67, ก.ค. 67 | 319,000 | 319,000 | ร้อยละ 50 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ช่วง ๒ ไตร มาสแรก | มีจำนวน นักเรียน เพิ่มขึ้น ระหว่างเทอม | การตั้ง งบประมาณ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน |
| 27 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านแสรอ | 809,600 | 814,000 | พ.ย. 66,ม.ค. 67 ,เม.ย.67 , ก.ค. 67 | 407,000 | 407,000 | ร้อยละ 50 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ช่วง ๒ ไตร มาสแรก | มีจำนวน นักเรียน เพิ่มขึ้น ระหว่างเทอม | การตั้ง งบประมาณ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|-----------|------------------------------------|---|-----------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 28 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ให้แก่ โรงเรียนบ้านสามโคก | 54,000.00 | 54,000.00 | พ.ย.66 ,ม.ค. 67,เม.ย. 67, ก.ค. 67 | 54,000.00 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 29 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีม นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ อำเภอ และระดับจังหวัด | 150,000 | 90,000 | เม.ย. -ก.ค. 67 | 0.00 | 90,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|---|----------|---------|--------------------------------|---|---|--|
| 30 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสามโคก | 291,600 | 305,100 | พ.ย.66 , ม.ค. 67, เม.ย. 67, ก.ค. 67 | 151,200 | 153,900 | ร้อยละ 50 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ช่วง ๒ ไตร มาสแรก | มีจำนวน นักเรียน เพิ่มขึ้น ระหว่างเทอม | การตั้ง งบประมาณ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน |
| 31 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ให้แก่ โรงเรียนบ้านพะเนา | 54,000 | 54,000 | ธ.ค. 66 | 54,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 32 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบุญโลก | 54,000 | 54,000 | ธ.ค. 66 | 54,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 33 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแท้ เทียนพรรษา | 30,000 | 30,000 | ก.ค. 67 | 0.00 | 30,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|---|----------|---------|--------------------------------|---|---|--|
| 34 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านพะเนา | 248,400 | 253,800 | พ.ย. 66,ม.ค. 67,เม.ย.67 , ก.ค. 67 | 126,900 | 126,900 | ร้อยละ 50 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ช่วง ๒ ไตร มาสแรก | มีจำนวน นักเรียน เพิ่มขึ้น ระหว่างเทอม | การตั้ง งบประมาณ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน |
| 35 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | 100,000 | 100,000 | ก.พ. 67 | 100,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|--|----------|---------|--------------------------------|---|---|--|
| 36 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้าง ไทย ประจำปีงบประมาณ2567 ให้แก่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ | 20,000 | 20,000 | มี.ค.- เม.ย. 67 | 20,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 37 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านบุญโลก | 243,000 | 248,400 | พ.ย.66 , ม.ค. 67, เม.ย. 67, ก.ค. 67 | 124,200 | 124,200 | ร้อยละ 50 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ช่วง ๒ ไตร มาสแรก | มีจำนวน นักเรียน เพิ่มขึ้น ระหว่างเทอม | การตั้ง งบประมาณ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 38 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล ปราสาททอง | 350,000 | 350,000 | ธ.ค. 66 | 348,400 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 39 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านแสรออ | 55,000 | 55,000 | พ.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 55,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 40 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการ ประเพณีแซน โฆนตาและแห่กระแอมโฆนตา บูชา บรรพบุรุษ ประจำปี 2567 ให้แก่วัด ฉันทเพล | 30,000 | 30,000 | ต.ค. 66 | 30,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 41 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงพื้น คอนกรีตโรงอาหาร ให้แก่โรงเรียน บ้านฉันทเพล | 38,000 | 36,800 | เม.ย. -ก.ย. 67 | 34,725 | 2,075 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 42 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพนักเรียนระยะสั้น ให้แก่ โรงเรียนบ้านฉันทเพล | 50,000 | 13,200 | พ.ค. -ก.ย. 67 | 12,000 | 1,200 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 43 | การพัฒนาด้าน การศึกษา การ กีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการการเลี้ยงไก่ไข่ ตามพระราชดำริหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน บ้านแสรอ | 25,000 | 25,000 | พ.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 25,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 44 | การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน | โครงการ อดล.รักษ์สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครท้องถิ่นไทยรักษ์โลก) | 50,000 | 50,000 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 2,000 | 48,000 | เบิกจ่าย ร้อยละ 4 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้ว 1 ครั้ง คงเหลือ 12 ครั้ง | ไม่มี | ไม่มี |
| 45 | การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน | โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่อง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก | 10,000 | 10,000 | มิ.ย. 67 | 0.00 | 10,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 46 | การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม (ล้อมรอบหนองเกาะ)บ้านระไซร์ หมู่ ที่ 10 | 63,300 | 63,300 | ก.พ. - เม.ย. 67 | 0.00 | 63,300 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |
| 47 | การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและการ จัดการน้ำเสียในชุมชน | 150,000 | 150,000 | มี.ค. - เม.ย. 67 | 45,990 | 104,010 | เบิกจ่าย ร้อยละ 44.22 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 48 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพะ เนา หมู่ที่ 3 | 10,000 | 10,000 | ม.ค. 67 | 10,000 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 49 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน โพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 | 9,300 | 9,300 | ม.ค. 67 | 9,300 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 50 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง) ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉันทเพล หมู่ที่ 1 | 7,250 | 7,250 | ม.ค. 67 | 7,250 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 51 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ดำเนินการ ด้านภัยมะเร็ง เต้านม ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสามโค หมู่ที่ 6 | 10,000 | 10,000 | ม.ค. 67 | 10,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 52 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (เด็กอายุ 0-5 ปี) ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านระ ไซร์ หมู่ที่ 10 | 5,400 | 5,400 | ม.ค. 67 | 5,400 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 53 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 48,000 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 21,000 | 27,000 | เบิกจ่าย ร้อยละ 43.75 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กิจกรรมยัง ไม่แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 54 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรค | 20,000 | 20,000 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 20,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 55 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | 30,000 | พ.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 30,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 56 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองไทร หมู่ที่ 5 | 10,550 | 10,550 | ม.ค. 67 | 10,550 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 57 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง) ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 | 2,500 | 2,500 | ม.ค. 67 | 2,500 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 58 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง) ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาปุด หมู่ที่ 7 | 5,100 | 5,100 | ม.ค. 67 | 5,100 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 59 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำด้าน สาธารณสุข โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 | 8,200 | 8,200 | ม.ค. 67 | 8,200 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 60 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 | 2,600 | 2,600 | ม.ค. 67 | 2,600 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 61 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 11,295,400 | 11,295,400 | ม.ค. 67 | 5,291,200 | 6,004,200 | เบิกจ่ายร้อย ละ 46.85 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กิจกรรมยังไม่ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 62 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักยมะเรีง เต้านม ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 | 10,000 | 10,000 | ม.ค. 67 | 10,000 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 63 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักยมะเรีง เต้านม ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านระงอล หมู่ที่ 4 | 9,175 | 9,175 | ม.ค. 67 | 9,175 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 64 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการให้แก่วัดชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 | 7,900 | 7,900 | ม.ค. 67 | 7,900 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 65 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) ให้แก่วัดชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 | 2,750 | 2,750 | ม.ค. 67 | 2,750 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 66 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง) ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉันทเพล หมู่ที่ 2 | 2,500 | 2,500 | ม.ค. 67 | 2,500 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 67 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 | 9,500 | 9,500 | ม.ค. 67 | 9,500 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 68 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านระ ไซร์ หมู่ที่ 10 | 9,300 | 9,300 | ม.ค. 67 | 9,300 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 69 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน สามโค หมู่ที่ 6 | 10,000 | 10,000 | ม.ค. 67 | 10,000 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 70 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมณเฑียร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 36,900 | 36,900 | ม.ค. 67 | 36,900 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 71 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านระงอล หมู่ที่ 4 | 10,825 | 10,825 | ม.ค. 67 | 10,825 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 72 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการให้แก่วัดชุมชนบ้านตาบุด หมู่ที่ 7 | 14,900 | 14,900 | ม.ค. 67 | 14,900 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 73 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่วัดชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 10 | 5,300 | 5,300 | ม.ค. 67 | 5,300 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 74 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ทัานภัยมะเร็ง เต้านม ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 | 7,300 | 7,300 | ม.ค. 67 | 7,300 | 0.00 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 75 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (เด็กอายุ 0-5 ปี) ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉัน เพล หมู่ที่ 2 | 8,000 | 8,000 | ม.ค. 67 | 8,000 | 0.00 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 76 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต | 50,000 | 50,000 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 3,000 | 47,000 | เบิกจ่าย ร้อยละ 6 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กิจกรรมยังไม่ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 77 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ ราษฎรที่ประสบทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ | 10,000 | 10,000 | มี.ค. 67 | 0.00 | 10,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 78 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉัน เพล หมู่ที่ 2 | 9,500 | 9,500 | มี.ค. 67 | 9,500 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 79 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตา สอน หมู่ที่ 11 | 12,075 | 12,075 | มี.ค. 67 | 12,075 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 80 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 | 9,600 | 9,600 | มี.ค. 67 | 9,600 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 81 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง) ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง โพธิ์ หมู่ที่ 13 | 3,100 | 3,100 | มี.ค. 67 | 3,100 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 82 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ทัานภัยมะเร็ง เต้านม ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 | 20,000 | 20,000 | มี.ค. 67 | 20,000 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 83 | กการยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ) | 3,410,400 | 3,410,400 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 1,804,400 | 1,606,000 | เบิกจ่าย ร้อยละ 52.91 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กิจกรรมยัง ไม่แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 84 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการการควบคุมการ ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉัน เพล หมู่ที่ 1 | 12,750 | 12,750 | มี.ค. 67 | 12,750 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 85 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง ไทร หมู่ที่ 5 | 5,650 | 5,650 | มี.ค. 67 | 5,650 | 0.00 | ร้อยละ 100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 86 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองไทร หมู่ที่ 5 | 3,800 | 3,800 | มี.ค. 67 | 3,800 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 87 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | เงินอุดหนุน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตา สอน หมู่ที่ 11 | 5,175 | 5,175 | มี.ค. 67 | 5,175 | 0.00 | ร้อยละ100 | เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 88 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย | 65,800 | 65,800 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 65,800 | ร้อยละ0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 89 | การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน การ พัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข | โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท สตรีตำบลปราสาททอง | 200,000 | 200,000 | มี.ค.- เม.ย. 67 | 43,990 | 156,010 | เบิกจ่าย ร้อยละ 22 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 90 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | มาตรการ No Gift Policy | 5,000 | 5,000 | ม.ค. - ก.พ.67 | 0.00 | 0.00 | เบิกจ่าย ร้อยละ 0 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 91 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย ความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์ สุจริต | 5,000 | 5,000 | เม.ย. 67 | 0.00 | 5,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 92 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการมาตรการปรับปรุงและ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | 5,000 | 5,000 | ม.ค. - ก.พ. 67 | 0.00 | 5,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 93 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | ก.พ. 67 | 19,860 | 140 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 94 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | 12,000 | ก.ค. 67 | 0.00 | 12,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 95 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ที่ทำ การปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 20,000 | 20,000 | ม.ค. 67 | 0.00 | 20,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 96 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ยา เสพติด | 10,000 | 10,000 | มิ.ย. 67 | 0.00 | 10,000 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | - | - |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| 97 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา หมู่บ้านแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น(อบต.สัญจร) | 100,000 | 100,000 | ม.ค. - ก.พ. 67 | 95,512 | 4,488 | ร้อยละ 92.31 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | พบปัญหา 1 หมู่บ้าน ประชาชนไม่ ครบตาม สัดส่วนที่ กำหนด | แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ให้ กำหนดการ ประชุมใหม่ อีกครั้ง |
| 98 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | การจัดการเลือกตั้ง | 200,000 | 50,000 | ต.ค. -ก.ย. 67 | 0.00 | 50,000.00 | ร้อยละ 0 | ยังไม่ ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 99 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการความปลอดภัยทางถนน | 35,000 | 35,000 | ม.ค. , เม.ย. 67 | 19,800 | 15,200 | เบิกจ่าย ร้อยละ 56.58 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กิจกรรมยัง ไม่แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ การดำเนิน โครงการ | สรุปผลการ ดำเนินงาน | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--|--|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 100 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 100,000 | 100,000 | มี.ค. 67 | 24,400 | 600 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 101 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการซ่อมแซมสาธารณภัยใน ชุมชน | 40,000 | 40,000 | ก.พ. 67 | 40,000 | 0.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 102 | การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้ องค์กรและชุมชน | โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำ ชุมชน ในการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2567 | 400,000 | 400,000 | ม.ค. - ก.พ. 67 | 0.00 | 164,865.00 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | | รวม 102 โครงการ | 24,503,200 | 24,261,495 | 0 | 10,588,472 | 12,899,823 | | | | |

สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 โครงการ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ 3) ยังไม่ได้ดำเนินการ 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละการดำเนินการเท่ากับ ร้อยละ 61.77